



REPORTE DE AVANCE DE OBRAS FINANCIADAS CON LOS INGRESOS DE LA BURSATILIZACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

El 16 de Mayo de 2007, la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas autorizó al Titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda del Estado, mediante Decreto número 177 publicado en el Periódico Oficial, la constitución de un fideicomiso de instrumentación financiera para emitir valores que se colocaron en el mercado bursátil mexicano hasta por la cantidad de 5,000,000,000.00 (Cinco mil millones de pesos 00/100 M.N), afectando temporalmente como fuente de pago los ingresos derivados del 100 por ciento de la recaudación del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), su actualización y recargos.

Como resultado de esta emisión de valores bursátiles obtuvo en el ejercicio 2007 recursos por un monto de 4 mil 465 millones 290 mil 717 pesos, una vez descontadas las cantidades necesarias para cubrir los gastos relacionados con la estructuración y colocación de la emisión de los valores, así como los fondos de reserva y garantía que por ley se establecen en la creación de Fideicomisos por Instrumentación Financiera.

Durante el 2019 debido a las políticas de austeridad y racionalidad del gasto donde se originaron ahorros presupuestales mediante mecanismos internos como la estructuración de órganos administrativos lo que afectó la base gravable de dicho impuesto y que es determinante para el pago del mismo, lo que causó que algunas dependencias del Gobierno del Estado presentan sus declaraciones con importes menores, ocasionando que los ingresos por este impuesto al cierre del ejercicio reflejara una tendencia hacia la baja por (15.39%) respecto a lo obtenido en el ejercicio 2018, que representa la cantidad de 236 mil 830 miles de pesos.

Sin embargo, es importante señalar que los esfuerzos por incrementar la recaudación en los últimos años han sido positivos, reflejándose en 160.17% del 2007 a 2019. La razón principal es la continuidad de programas en la Secretaría de Hacienda encaminados a mejorar la eficiencia en los procesos de recaudación, entre los que se pueden mencionar el seguimiento al cumplimiento del Impuesto de los H. Ayuntamientos Municipales, Dependencias Estatales y Federales, incremento en la fiscalización, depuración del Padrón de contribuyentes, entre otros.

Con los recursos de la bursatilización, en el 2007 se financiaron proyectos de inversión pública productiva por un monto de 997 millones 583 mil 257 pesos, quedando la cantidad de 3 mil 467 millones 707 mil 460 pesos al final de ese ejercicio.


El 12 de diciembre de 2007, el C. Gobernador del Estado de Chiapas emitió el Decreto por el que se autorizó la constitución del Fideicomiso de Estrategias Financieras Multisectoriales, identificado también por sus siglas FIDEFIM, con el objetivo de darle mayor transparencia al destino de los recursos obtenidos del proceso de la bursatilización. El fideicomiso se crea con un patrimonio inicial de 3 mil 467 millones 707 mil 460 pesos del saldo proveniente del Fideicomiso No. 635, quedando instalado su Comité Técnico el 4 de abril del 2008.

Con el FIDEFIM, el Gobierno del Estado da respuesta a los compromisos previamente establecidos, aplicando los recursos íntegramente al financiamiento transparente de la inversión pública productiva, favoreciendo la instrumentación y ejecución de programas y proyectos estratégicos detonantes de infraestructura y equipamiento en diversos sectores.

El FIDEFIM, autorizó desde su creación un monto de 3 mil 848 millones 137 mil 33 pesos, al 31 de diciembre de 2016 se había ejercido 3 mil 817 millones 823 mil 580 pesos, quedando pendientes solo 2 acciones.

Contratación de Auditoría permanente a la operación del FIDEFIM (2008 y 2009), la cual fue modificada en sus alcances y ejercida con recursos del Estado.

Estructuración de las Bases Técnicas-Jurídicas para la Licitación de Proyectos de Saneamiento de Aguas Residuales, el cual presenta un avance global del 60% pero, dicho proyecto se encuentra en revisión de la Procuraduría Fiscal, para cancelar saldo pendiente de 3 millones 132 mil pesos.



La situación de las obras autorizadas al 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:

Salud:

| OBRA | MONTO APROBADO | MONTO MINISTRADO | AVANCE FÍSICO | FECHA APROB. |
|---|----------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| Hospital General de Comitán | \$152,924,861 | \$152,924,861 ¹ | 100% | Ago-08 |
| Hospital de Las Culturas de San Cristóbal de Las Casas | \$309,337,285 | \$309,337,285 ¹ | 100% | Dic-08 |
| Hospital General de Villaflores | \$49,770,000 | \$49,770,000 | 100% | Dic-08 |
| Banco de Sangre de Tuxtla Gutiérrez | \$43,706,537 | \$43,706,537 | 100% | Dic-08 |
| Ampliación de Hospital General de Palenque | \$8,692,522 | \$8,692,522 | 100% | Dic-08 |
| Centro Médico Bicentenario (Hospital General de Tuxtla Gutiérrez) | 318,308,505 | 318,308,505 | 100% | Jun-09 |
| TOTAL | \$882,739,710 | \$882,739,710 | | |

Cabe hacer mención, el Centro Médico Bicentenario tiene un costo total de la obra de 903 millones 400 mil pesos, el cual será financiado con recursos del Fideicomiso por 318 millones 308 mil 505 y el resto con recursos federales; el proyecto fue concluido.

Educación

| OBRA | MONTO APROBADO | MONTO MINISTRADO | AVANCE FÍSICO | FECHA APROB. |
|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| Aportación Programa de ampliación de construcción de espacios educativos | \$199,134,926 | \$199,134,926 | 100% | Jun-08 |
| TOTAL | \$199,134,926 | \$199,134,926 | | |

Vivienda y servicios a la comunidad:

| OBRA | MONTO APROBADO | MONTO MINISTRADO | AVANCE FÍSICO | FECHA APROB. |
|---|----------------|------------------|---------------|--------------|
| Parque Bicentenario Tapachula | \$85,412,882 | \$85,412,882 | 100% | Jun-08 |
| Estructuración de las Bases Técnicas-Jurídicas para la Licitación de Proyectos de Saneamiento de Aguas Residuales | \$6,264,000 | \$3,132,000 | 60% | Jul-10 |
| Mercado de la Zona Norte de San Cristóbal de Las Casas | \$188,095,363 | \$188,095,363 | 100% | Jun-08 |
| Recinto Fiscalizado Puerto Madero (Puerto Chiapas) | \$40,492,725 | \$40,492,725 | 100% | Sep-08 |
| Torre Chiapas | \$859,569,804 | \$859,569,804 | 100% | Feb-09 |
| Autódromo Chiapas | \$49,191,320 | \$49,191,320 | 100% | Ago-09 |
| Mercado público Gustavo Díaz Ordaz | \$94,990,720 | \$94,990,720 | 100% | Nov-09 |
| Mercado San Juan | \$80,000,000 | \$80,000,000 | 100% | Jul-10 |
| Terminación del Rastro Municipal en Tapachula | \$20,000,000 | \$20,000,000 | 100% | Dic-10 |

¹ Se recuperaron de otras fuentes de financiamiento \$51,114,840.00 y \$164,673,187.77 para el Hospital General de Comitán y el Hospital de Las Culturas en San Cristóbal de las Casas, respectivamente.

| | | | | |
|--|------------------------|----------------------|------|--------|
| Ciudad Rural Sustentable Santiago El Pinar (Suministro e instalación de viviendas prefabricadas) en Santiago El Pinar | \$81,453,503 | \$81,453,503 | 100% | Dic-10 |
| Desarrollo e Instalación de los Módulos Interactivos de Gobierno del Estado " MiGo" | \$59,605,877 | \$59,605,877 | 100% | Dic-10 |
| Mejoramiento de imagen urbana de Tapachula 3ra; 7a Etapa San Cristóbal de Las Casas Pueblo Mágico (Mejoramiento de imagen urbana); Mejoramiento de imagen e infraestructura urbana de Palenque y zona de influencia 3ra. Etapa (Mejoramiento de imagen). | 23,175,000 | 23,175,000 | 100% | Dic-10 |
| TOTAL | \$1,588,251,194 | 1,585,119,194 | | |

Referente al proyecto Estructuración de las Bases Técnicas-Jurídicas para la Licitación de Proyectos de Saneamiento de Aguas Residuales, el proyecto consideraba que la fuente de pago de las plantas de tratamiento el impuesto sobre uso vehicular, al ser derogado este impuesto para el ejercicio fiscal 2012 se canceló el proyecto Estructuración de las Bases Técnicas-Jurídicas para la Licitación de Proyectos de Saneamiento de Aguas Residuales. En este momento se encuentra en revisión para la recuperación de saldos pendientes.


Otros Servicios y Actividades económicas:

| OBRA | MONTO APROBADO | MONTO MINISTRADO | AVANCE FÍSICO | FECHA APROB. |
|--|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Contratación de Auditoría permanente a la operación del FIDEFIM (2008 y 2009) | \$1,200,000 | \$0 | 0% | Dic-08 y Feb-10 |
| Proyecto piloto de administración digital de documentos de la Secretaría de Hacienda | 675,000 | \$675,000 | 100% | May-11 |
| TOTAL | \$1,875,000 | \$,675,000 | | |

El proyecto Contratación de Auditoría permanente a la operación del FIDEFIM (2008 y 2009) fue cancelado ya que se realizó con recursos estatales.

Asuntos de Orden Público y Seguridad:

| OBRA | MONTO APROBADO | MONTO MINISTRADO | AVANCE FÍSICO | FECHA APROB. |
|---|----------------|------------------|---------------|--------------|
| Punto Interno de Revisión Aduanal (Adquisición de Terreno) en el municipio de la Trinitaria | 27,000,000 | 27,000,000 | 100% | Feb-11 |
| Adquisición de terreno para la el Punto Interno de Revisión (adquisición de terreno), en el municipio de Catazajá | 11,000,000 | 11,000,000 | 100% | Feb-11 |



| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|------|--------|
| Adquisición de Predio para el Establecimiento del Campo Militar de la SEDENA, en el municipio de Chicomuselo | 9,500,000 | 9,500,000 | 100% | Feb-11 |
| TOTAL | \$47,500,000 | \$47,500,000 | | |

Comunicaciones y Transportes:

| OBRA | MONTO APROBADO | MONTO MINISTRADO | AVANCE FÍSICO | FECHA APROB. |
|---|----------------|------------------|---------------|--------------|
| Adquisición de suelo para el Aeropuerto Internacional de Palenque | \$130,000,000 | \$119,889,635 | 100% | Abr-08 |
| Equipo de reciclado y precalentamiento y equipo periférico (Dragón) | \$50,245,688 | \$50,245,688 | 100% | Sep-08 |
| Estudios básicos y Anteproyecto de la Autopista escénica San Cristóbal de las Casas-Palenque | \$11,523,276 | \$11,523,276 | 100% | Oct-08 |
| Estudios Básicos y Anteproyecto de la Autopista escénica Internacional "Ángel Albino Corzo"-Villaflora-Tonalá | \$9,441,500 | \$9,441,500 | 100% | Dic-08 |
| Levantamiento Fotogramétrico para los Estudios de la Autopista Escénica San Cristóbal de Las Casas-Palenque | \$1,188,065 | \$1,188,065 | 100% | Feb-09 |
| Levantamiento Fotogramétrico para los Estudios de la Autopista E.C. Aeropuerto I. Ángel Albino Corzo-Villaflora-Tonalá | \$906,968 | \$906,968 | 100% | Feb-09 |
| Terminal de transporte de SCLC | \$7,000,000 | \$7,000,000 | 100% | Jun-09 |
| Terminal de transporte de Tapachula | \$7,000,000 | \$7,000,000 | 100% | Jun-09 |
| Modernización y Ampliación de la Carretera Tonalá - Puerto Arista | \$90,771,763 | \$90,771,763 | 100% | Jun-09 |
| Boulevard Comitán-Las Margaritas | \$47,988,020 | \$47,988,020 | 100% | Ago-09 |
| Adquisición de Equipo para reciclado y precalentamiento | \$66,229,765 | \$66,229,765 | 100% | Ago-09 |
| Modernización del Transporte Público en Chiapas | \$254,259,688 | \$254,259,688 | 100% | Ago-09 |
| Aportación para la Construcción del Aeropuerto de Palenque | \$200,000,000 | \$200,000,000 | 100% | Ago-09 |
| Boulevard Aeropuerto Terán-Rastro Municipal | \$80,000,000 | \$80,000,000 | 100% | Oct-09 |
| Estudios de complementarios de tramos carreteros Rancho Nuevo-Oxchuc, Tzintee-Palenque, Ocosingo-Bachajón y tramo carretero de cuota Oxchuc-Tzintee; Estudios para determinación del valor financiero del proyecto Las Choapas-Ocozacoautla | \$26,680,000 | \$26,680,000 | 100% | Dic-09 |
| Estudios de complementarios de la Autopista Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez y de la Autopista Tuxtla Gutiérrez-Villaflora. | \$4,640,000 | \$4,640,000 | 100% | Dic-09 |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|------|--------|
| Construcción del Paso Superior Vehicular sobre el Cruce Av. Central Poniente-Carretera Costera en Tapachula | \$73,493,238 | \$73,493,238 | 100% | Oct-10 |
| Modernización de Carriles Laterales del Libramiento Norte con Concreto Hidráulico y Glorieta (1a Etapa) entre Prolongación Calzada de la Etnias y Boulevard Juan Pablo II, del proyecto: Modernización de Carriles Laterales del Libramiento Norte en Tuxtla Gutiérrez | \$38,000,000 | \$38,000,000 | 100% | Dic-10 |
| Proyecto Ejecutivo y Estudio de Impacto Ambiental de la Autopista Tuxtla Gutiérrez-Villaflores | 29,268,232 | 13,467,344.15 | 100% | Feb-11 |
| TOTAL | \$ 1,128,636,203 | \$ 1,102,724,950 | | |

Con esto, las acciones realizadas con los recursos extraordinarios obtenidos del proceso de bursatilización del Impuesto sobre Nóminas durante el periodo 2008-2019, cumplieron con los objetivos, manteniendo un equilibrio en las finanzas públicas y fortaleciendo la base económica, dando lugar a una mejora sostenida tanto en la flexibilidad financiera como en una mejor infraestructura para los chiapanecos.

